

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 26 日 星期: 二		天气:阴	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 55 人、管理人员 5 人			
施工机械动态: 吊车一辆			
施工进度情况	1、2#箱变穿线; 2、西栈桥直流线穿管; 3、车辆办公楼交流电缆敷设完成 50%, 木工厂房交流电缆敷设完成 50%; 4、一联接地扁铁安装完成 95%; 5、南厂车棚组件安装 35%; 6、南厂车棚逆变器安装 100%; 7、西栈桥组件吊装 100%, 组件安装 15%; 8、北厂结构安装完成 50%; 9、静电地板安装完成 75%。		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明