

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 27 日 星期: 三		天气:阴	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 55 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、3#箱变就位; 2、2#箱变高压电缆头制作: 1#箱变高压电缆头制作. 3、车辆办公楼交流电缆敷设完成 70%; 4、一联接地扁铁安装完成 98%; 5、南厂车棚组件安装 50%; 6、柴油机存放库、柴油机库挂下桥架盖板安装; 7、配件一库逆变器安装 100%; 8、西栈桥组件安装 60%; 9、北厂结构安装完成 52%; 10、静电地板安装完成 80%。		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	旁站高压电缆终端制作 3# 4# 箱变吊架就位验收。		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明