

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 29 日 星期: 五		天气: 阴	气温: 22° -25°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 50 人、管理人员 5 人 施工机械动态: 吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、南停车场交流电缆敷设完成 100%; 2、南厂车棚组件安装 100%; 3、西栈桥组件安装 100%; 4、北厂结构安装完成 65%; 5、静电地板安装完成 100%。 6. SVG 就位		
检查发现问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他	商请 SVG 就位吊装		
记录人	田在欣	总监签阅	修智明