

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 4 日 星期: 一		天气:晴	气温: 22° -27°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 45 人、管理 人员 5 人			
施工机械动态:挖机二台			
施工进度情况	1、二联厂房交流电缆穿管敷设 60%; 2、南厂木工厂房直流配管穿线 50%; 3、南厂高压电缆桥架支架累计安装 95%, 桥架累计安装 40%; 4、运维通道卸货; 5、柴油机库组件安装累计完成 95%; 6、北厂车棚钢架基础开挖完成 90%; 7、3#、4#箱变基础开挖, 1#、SVG 基础浇筑完成;		
检查发现的问题			
处理措施、意见、 结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

