

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 5 日 星期: 二		天气:晴	气温: 22° -27°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 45 人、管理人员 5 人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、1、二联厂房交流电缆穿管敷设 65%; 2、直流扫尾工作; 3、南厂高压电缆桥架支架累计安装 100%, 桥架累计安装 70%; 4、一联厂房交流电缆敷设 85%; 5、配件一库交流电缆敷设 40% 6、柴油机库组件安装累计完成 100%; 7、北厂车棚钢架基础浇筑 40%; 8、3#、4#箱变基础垫层建筑完成, 2#箱变砌砖完成;		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

