

监理工作日记

项目名称:中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 6 日 星期: 三		天气:晴	气温: 22° -27°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 施工人员 45 人、管理人员 5 人			
施工机械动态:挖机 2 台			
施工进度情况	1、二联厂房交流电缆穿管敷设 70%; 2、直流扫尾工作; 3、南厂高压电缆桥架累计安装 95%; 4、一联厂房交流电缆敷设 100%; 5、配件一库交流电缆敷设 70% 6、北厂车棚钢架基础浇筑 50%; 7、箱变支模;		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

