

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 9 月 9 日 星期: 六		天气:晴	气温: 22° -27°
监理人员动态: 1 人 施工人员动态: 施工人员 45 人、管理人员 5 人 施工机械动态:挖机台、吊车一辆		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	1、电器厂房交流电缆敷设累计完成 100%; 2、逆变器支架预制; 3、北停车场交流电缆敷设完成 20%; 4、西栈桥桥架安装完成 50%; 5、配件一库组件安装 5%; 6、木工厂房组件吊装完成 100%; 7、北厂车棚钢架基础浇筑 65%; 8、南厂车棚钢结构安装 15%; 9、2#箱变结构浇筑, 3#箱支模, 4#箱变砌砖;		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其他			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

