

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 13 日

天气：晴

星期：日

工程名称：京能科技圣美（二期）1.53402MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、宿舍屋面支架安装进行巡视检查，测量其轴线标高是否符合要求，经检查，部分标高不符合要求，已通知进行整改，并要求后续组件安装过程中必须做到横平竖直，同一平面上 2、钢结构加固进行安全检查，对登高车进行查验、人员作业证等 3、编制本周项目周报		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏丰辉电力建设有限公司	一、 彩钢瓦厂房结构加固 二、 宿舍水泥屋顶：光伏支架安装	
站 内 施 工 人 员、机械 情况	施工人员12人		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王道春	
记录人： 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明	