

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 7 日

天气：多云

星期：一

工程名称：京能科技圣美（二期）1.53402MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、混凝土配重块拆模进行外观检查，未发现蜂窝麻面现象，现场口头通知浇水养护 2、陪同京能公司领导巡视现场，了解进度、质量	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏丰辉电力建设有限公司	一、 彩钢瓦屋面加固：约完成 20% 二、 宿舍水泥屋顶：配重块拆模、养护
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	施工人员13人	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王道春
记录人： 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明