

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 8 日

天气：晴

星期：二

工程名称：京能科技圣美（二期）1.53402MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、混凝土配重块拆模进行外观检查，未发现蜂窝麻面现象，现场口头通知浇水养护 2、对浇筑完成的混凝土配重块进行尺寸检查，主要对预埋件进行复核。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏丰辉电力建设有限公司	一、彩钢瓦厂房加固 二、宿舍水泥屋顶配重块养护 三、剩余混凝土配重块浇筑、已完成	
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况	施工人员13人		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王道春	
记录人： 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明	