

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 23 日
星期： 日

天气：多云
气温：25-33℃

工程名称：均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查信息中心屋面基础间距。 2、检查支架斜梁倾角，确认风机管道位置组件排布。 3、监理前期报审资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、测试中心屋面水泥基础就位 2、支架基座及斜梁安装 施工人员 5 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：