

# 监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 26 日  
星期：三

天气：多云  
气温：25-33℃

工程名称：均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                               |                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、对开箱的组件进行外观检查。<br>2、检查组件安装，发现压块有 2 种型号规格，要求使用 6 公分的压块。<br>3、检查安装的组件倾角，倾角偏差 1 度。<br>4、监理资料整理。 |                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                   |
|                            | 浙江华伏太阳能科技有限公司                                                                                 | 1、测试中心屋面组件安装<br>2、檩条安装<br><br>施工人员 3 人，管理人员 1 人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                               |                                                 |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                               | 南玉荣                                             |
| 记 录 人：南玉荣                  |                                                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                            |