

监 理 日 志

日期：2023 年 7 月 27 日

天气：多云

星期：四

气温：25-33℃

工程名称：均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件安装，发现有一组高低不平，现场要求整改。 2、检查组件背板线连接固定。 3、要求施工人员下班前清理屋面施工垃圾。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、测试中心屋面组件安装 2、支架安装、组串线连接 施工人员 3 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	南玉荣	
记 录 人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	