

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 20 日

天气：晴

星期：一

气温：4-16℃

工程名称：均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场电缆桥架外观、合格证及检验报告。 2、检查桥架接地线，不符合国标，要求重新购买。 3、检查进场叉车司机操作证。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、电缆桥架到场卸货 2、桥架拼接 施工人数 14 人，管理人员 1 人，叉车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	