

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 23 日
星期：四

天气：晴
气温：0-17℃

工程名称:均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场叉车司机操作证。 2、检查仓库屋面电缆桥架安装，直流电缆敷设。 3、检查到场组件外包装及防震标签 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、仓库屋面电缆桥架安装，直流电缆敷设 2、生产车间屋面桥架安装 施工人数 10 人，管理人员 1 人，叉车 1 辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：