

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 30 日
星期：四

天气：晴
气温：-4-10℃

工程名称:均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查仓库屋面组件安装。 2、确认 SVG 及预制仓到场时间。 3、提醒施工人员正确佩戴安全帽。 4、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、仓库屋面组件安装 2、信息中心屋面直流电缆敷设 施工人数 18 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	