

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 3 日

天气：晴

星期：日

气温：0-14℃

工程名称:均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车、叉车司机操作证及吊带。 2、安全旁站生产车间屋面组件安装。 3、要求施工单位及时清理屋面施工垃圾。 4、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、仓库屋面接地扁铁安装 2、生产车间屋面组件吊装 施工人数 16 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆，叉车 1 辆	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣	
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	