

监 理 日 志

日期：2024 年 1 月 4 日
星期：四

天气：阴
气温：-3-14℃

工程名称:均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站生产车间屋面组件吊装分散。 2、检查停车场基础支模，提醒施工人员正确佩戴安全帽。 3、要求及时清理屋面施工垃圾。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、仓库屋面清洗系统安装 2、停车场基础支模 3、生产车间屋面组件吊装分散 施工人数 20 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆，叉车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：