

監理日志

日期：2023 年 10月1日

天气：阴

工程名称:宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温: 21~27℃

质量情况：2号屋面交流电缆放线，组件吊装转运进行中。

进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%，交流电缆放线完成11根，组件安装3600 30%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成90%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，直流电缆敷设完成100%，

监	组件到货10008块 278箱。
---	------------------

理材料进场情况: 逆变器到货 20台 总量 20 台

工	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

作	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

情	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

况	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
---	----------------	----------

直流线到货 20 盘	总量5.99MW
------------	----------

组件到货10008块	总量12048块
------------	----------

安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。

施工单位	施工内容
------	------

浙江阳明电 力建设有限 公司	光伏施工12人
----------------------	---------

其它	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。
----	--------------------------

记录人:杨铃铃

审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/10/1
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述	一号楼 电缆放线	1号楼 组件分散	