

监 理 日 志

日期: 2023 年 10月12日

天气: 阴

工程名称: 宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温: 18~24℃

℃

监 理 工 作 情 况	质量情况: 18号屋面组件安装穿刺垫片放置到位, 中间压块无间隙, 吊装施工标识放置到位, 路面平整, 确保人员与设备的安全, 指挥人员进场已按要求做好安全防护。	
	进度情况: 1号屋面夹具、导轨安装完成100%, 桥架安装完成95%, 直流电缆敷设完成100%, 运维通道安装90%, 组件安装91%, 逆变安装11台, 交流电缆放线完成20根。2号屋面夹具、导轨安装完成100%, 桥架安装完成100%, 运维通道安装100%, 安装围栏100%, 直流电缆敷设完成30%, 组件吊装分散开始。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%, 逆变安装三台, 运维通道75%, 直流电缆敷设完成100%, 桥架安装70%, 组件安装完成60%。	
	组件到货10008块, 278箱。	
	材料进场情况: 逆变器到货 20台	总量 20 台
	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
	组件到货10008块	总量12048块
施 工 情 况	箱变到货4台 一次、二次预制舱1台	
	安全情况: 施工人员安全用品佩戴齐全, 电缆沟处警示带及警示标语齐全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明电力建设有限公司	上午屋面组件安装18人 下午吊装6人, 吊车司机1人 。
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人: 杨铃铃		审核人 (签字):

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/10/12
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	唐剑
现场照片				
描述	SVG水风散热器吊装		18号楼屋面组件安装	
现场照片				
描述	2号屋面电缆敷设			