

监 理 日 志

日期：2023 年 10月18日

工程名称:宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

天气：晴

气温: 17~28℃

°C

监 理 工 作 情 况	质量情况：2号屋面逆变器mc接头制作接头无破损。	
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%，运维通道安装95%，组件安装99%，逆变安装11台，交流电缆放线完成20根。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成100%，运维通道安装100%，安装围栏100%，直流电缆敷设完成60%，组件安装完成25%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，逆变安装三台，运维通道85%，直流电缆敷设完成100%，桥架安装86%，组件安装完成100%。	
	组件到货10008块，278箱。	
	材料进场情况： 逆变器到货 20台	

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/10/18
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	唐剑
现场照片				
描述	1号楼屋面桥架盖板喷漆		1号楼屋面接地扁铁喷漆	
现场照片				
描述	2号屋面mc接头制作			