

监 理 日 志

日期：2023 年 10月04日

天气：阴

工程名称：宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：22~26℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：桥架不锈钢波纹管套管及MC4插头制作使用专用扳手牢固可靠，逆变器交流电 缆头制作安装牢固可靠，组件安装光伏线绑扎到位穿刺垫片配置齐全。		
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成 100%，交流电缆放线完成20根逆变器11台，运维通道安装90%，组件安装57%。2号屋面夹 具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%，逆变器安装6台。18 号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，桥架直流线缆敷设100%，逆变器 支架3台，运维通道安装40%。		
	组件到货10008块，278箱。		
	材料进场情况： 逆变器到货 20台		

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/10/04
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	唐剑
现场照片	 			
描述	1号楼屋面桥架盖板		18号楼屋面NB支架角铁厚度检查	
现场照片	 			
描述	18号楼屋面NB角铁宽度检查		1号楼屋面组件安装	
	查			