

# 监 理 日 志

日期：2023 年 10月06日





天气：多云 北风四级

工程名称：宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：22~26℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：18号桥架及走道板安装，组件吊装分散有序进行中。	
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%，交流电缆放线完成20根，逆变安装11台，安装围栏完成100%，组件安装59%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成100%，逆变安装6台，运维通道安装100%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，直流电缆敷设完成100%，运维通道安装40%，逆变安装3台，组件吊装分散开始。	
监 理 工 作 情 况	组件到货10008块，278箱。	
	材料进场情况： 逆变器到货 20台	总量 20 台
	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
	组件到货10008块	总量12048块
安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明电力建设有限公司	光伏施工15人
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

## 工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/10/06
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述	1号楼屋面桥架组装	18号楼屋面走道板安装检查	
现场照片			
描述	18号楼组件吊装分散	18号楼东侧屋面组件吊装	