

监 理 日 志

日期：2023 年 10月07日

天气：小雨 东风3级

工程名称：宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：17~22℃

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1号组件安装，光伏线绑扎到位，穿刺垫片齐全，中边压块牢固可靠，18号走路板分散，2号楼直流电缆放线未发现划痕 。	
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%, 直流电缆敷设完成100%，交流电缆放线完成20根，运维通道完成90，安装围栏完成100%，组件安装59%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%逆变器安装6台，运维通道安装完成100%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，直流电缆敷设完成100%，逆变器安装3台，运维通道安装50%，组件吊装开始。	
	组件到货10008块，278箱。	
	材料进场情况： 逆变器到货 20台	总量 20 台
	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
施 工 情 况	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
	组件到货10008块	总量12048块
	安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容
	浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	光伏施工28人
	其它事项	
记 录 人	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
	记录人：杨铃铃	审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/10/07
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	唐剑
现场照片				
描述	1号楼屋面组件安装		18号楼屋面走道板安装	
现场照片				
描述	2号楼电缆放线		18号楼东侧屋面组件吊装	