

监 理 日 志

日期：2023 年 10月08日

天气：小雨转阴 北风5-6级

工程名称：宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：17~22℃

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：4号楼东侧组件吊装分散，箱变进场吊车施工，吊车附近地面平整稳固，警戒线已布置完毕，工作人员进场佩戴安全帽，安全员进场指挥。</p> <p>进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%，运维通道安装90%，组件安装62%，逆变安装11台，交流电缆放线完成20根。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成100%，运维通道安装100%，安装围栏100%，组件吊装分散开始。18号楼夹具、导轨安装完成100%，组件安装吊装开始。18号楼加固完成100%，逆变安装三台，运维通道50%，直流电缆敷设完成100%，组件吊装分散。</p> <p>组件到货10008块，278箱。</p> <p>材料进场情况：</p> <table><tr><td>逆变器到货 20台</td><td>总量 20 台</td></tr><tr><td>夹具到货 5.99MW</td><td>总量 5.99MW</td></tr><tr><td>导轨到货 5.99MW</td><td>总量 5.99MW</td></tr><tr><td>桥架到货 5.99MW</td><td>总量 5.99MW</td></tr><tr><td>中压、边压块到货5.99MW</td><td>总量5.99MW</td></tr><tr><td>直流线到货 20 盘</td><td>总量5.99MW</td></tr><tr><td>组件到货10008块</td><td>总量12048块</td></tr><tr><td>箱变到货4台</td><td></td></tr></table> <p>安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。</p>		逆变器到货 20台	总量 20 台	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW	直流线到货 20 盘	总量5.99MW	组件到货10008块	总量12048块	箱变到货4台	
	逆变器到货 20台	总量 20 台																
夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW																	
导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW																	
桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW																	
中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW																	
直流线到货 20 盘	总量5.99MW																	
组件到货10008块	总量12048块																	
箱变到货4台																		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容																
	浙江阳明电力建设有限公司	光伏施工9人																
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。																	
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：																

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/10/08
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述	4号楼东侧组件吊装	箱变进场吊装	