

监 理 日 志

日期：2023 年 08月26日

天气：中雨转多云

工程名称:宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：23～30℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：整理资料，学习规范。	
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成90%，桥架安装完成85%，直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成95%，桥架安装完成90%。18号楼夹具、导轨安装完成90%。	
	材料进场情况：	逆变器到货 20台 总量 20 台
	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
施 工 情 况	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。施工器具检查符合要求。	
	施 工 单 位	施 工 内 容
	浙江阳明	今日现场施工人员约0人。下雨无人施工。
	电力建设	
	有限公司	
	其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。
记录人:姜旭		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/08/26
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述			
现场照片			
描述			
现场照片			
描述			