

監理日志

日期：2023 年 09月20日

天气：晴

工程名称:宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温: 21~25℃

质量情况：设备基础实心砖砌体开始，组件安装穿刺垫片放置齐全，光伏线绑扎到位。

进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成90%，组件安装2200块。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，交流电缆顶管完成100%

材料进场情况： 逆变器到货 20台 总量 20 台

夹具到货 5.99MW 总量 5.99MW

导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
-------------	-----------

桥架到货	5.99MW	总量	5.99MW
------	--------	----	--------

中压、边压块到货5.99MW 总量5.99MW

直流线到货 20 盘 总量5.99MW

组件到货3636块 总量12048块

安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。

施工单位

施工内容

浙江阳明电
力建设有限
公司

屋面光伏施工人员12人 组件安装 设备基础砌体6人

其它事项

无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。

记录人:杨铃铃

审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/09/20
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述	组件安装质量巡视	设备基础砌体	