

监 理 日 志

日期：2023 年 09月23日

天气：雨

工程名称:宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温: 21~25℃

质量情况：设备基础圈梁模板支护牢固严密，屋面组件安装及桥架接地线安装有序进行。

进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成90%，组件安装2200块。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，交流电缆顶管完成100%

材料进场情况： 逆变器到货 20台 总量 20 台

理	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

工	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

作	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

情	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
---	----------------	----------

况	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
---	------------	----------

组件到货3636块	总量12048块
-----------	----------

安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。

施工单位	施工内容
------	------

浙江阳明电力建设有限公司	土建施工13人 光伏施工22人
--------------	-----------------

其它 无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。

记录人:杨铃铃

审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/09/23
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述	组件安装巡视	基础模板支护及抹面	
现场照片			
描述	电缆沟回填	电缆沟底板施工	