

监 理 日 志

日期：2023 年 09月25日

天气：阴

工程名称：宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：21~25℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：设备基础圈梁平台钢筋绑扎钢筋型号规格符合图纸设计要求，组件安装及护栏安装有序进行中。	
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%, 直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成90%，组件安装3400块 28%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，交流电缆顶管完成100%	
	材料进场情况： 逆变器到货 20台	

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/09/25
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	唐剑
现场照片				
描述	组件安装巡视		基础钢筋型号检查	