

监 理 日 志

日期：2023 年 09月26日

天气：阴

工程名称: 宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温: 21~25℃

质量情况: 设备基础圈梁平台浇筑模板牢固严密未出现漏浆现象振捣基本到位符合图纸设计要求, 交流电缆放线中。

进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成90%，组件安装3600块。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，1#屋面交流电缆放线完成11根

材料进场情况： 逆变器到货 20台 总量 20 台

理	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

工	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

作	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

情	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
---	----------------	----------

况	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
---	------------	----------

组件到货3636块	总量12048块
-----------	----------

安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。

施工单位	施工内容
------	------

浙江阳明电力建设有限公司	土建施工11人 光伏施工12人
--------------	-----------------

其它	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。
----	--------------------------

记录人:杨铃铃

审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/09/26
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述	交流电缆放线	圈梁及平台浇筑	