

监 理 日 志

日期：2023 年 09月03日

天气：多云

工程名称:宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：22~29℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：上午设备至配电房电缆顶管，下午因材料进场不及时光伏其他项未施工。 进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成85%，直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成95%，桥架安装完成90%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成90%	
	材料进场情况： 逆变器到货 20台 总量 20 台 夹具到货 5.99MW 总量 5.99MW 导轨到货 5.99MW 总量 5.99MW 桥架到货 5.99MW 总量 5.99MW 中压、边压块到货5.99MW 总量5.99MW 直流线到货 20 盘 总量5.99MW	
施 工 情 况	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。施工器具检查符合要求。	
其 它 事 项	施工单位 施工内容 浙江阳明电 力建设有限公司 上午配电房顶管施工5人，下午无人员施工。	
记录人:姜旭		审核人（签字）：