

监 理 日 志

日期：2023 年 09月30日

天气：晴

工程名称：宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：21~31℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：组件吊装吊车周围警示标识齐全，安全员在岗指挥，组件转运及桥架安装有序进行。	
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成90%，组件安装3600块 30%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，1#屋面交流电缆放线完成11根，组件到货10008块，278箱。	
监 理 工 作 情 况	材料进场情况： 逆变器到货 20台 总量 20 台	
	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
	组件到货10008块	总量12048块
安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明电力建设有限公司	土建施工5人 光伏施工13人
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/09/30
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述	一号楼 桥架组装	1号楼 东侧组件吊装	