

监 理 日 志

日期：2023 年 09月04日

天气：多云

工程名称:宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：22~28℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：组件到货摆放整齐在指定位置晚上组件EL检测。	
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成85%,直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成95%，桥架安装完成90%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成90%	
	材料进场情况：	逆变器到货 20台 总量 20 台
		夹具到货 5.99MW 总量 5.99MW
		导轨到货 5.99MW 总量 5.99MW
		桥架到货 5.99MW 总量 5.99MW
		中压、边压块到货5.99MW 总量5.99MW
		直流线到货 20 盘 总量5.99MW
施 工 情 况	组件到货3636块 101箱 总量12048块	
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。施工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约6人。组件卸车EL检测。
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人:姜旭		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/09/04
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	唐剑
现场照片				
描述	组件到货		EL检测	