

监 理 日 志

日期：2023 年 09月05日

天气：多云

工程名称:宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：22~28℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：除屋面加固外未进行其他项施工。		
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成85%, 直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成95%，桥架安装完成90%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成90%		
	材料进场情况： 逆变器到货 20台 总量 20 台		
	夹具到货 5.99MW 总量 5.99MW		
	导轨到货 5.99MW 总量 5.99MW		
	桥架到货 5.99MW 总量 5.99MW		
	中压、边压块到货5.99MW 总量5.99MW		
	直流线到货 20 盘 总量5.99MW		
	组件到货3636块 101箱 总量12048块		
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。施工器具检查符合要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约6人。	
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。		
记录人:姜旭		审核人（签字）:	