

监 理 日 志

日期：2023 年 09月09日

天气：多云

工程名称: 宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温: 21~29℃

质量情况：业主方领导韩电项目召开安全质量及进度会议，对现场施工情况进行巡检，安全及质量提出具体要求。

进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成85%，直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成90%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，交流电缆顶管完成100% 组件吊装完成2MW

材料进场情况： 逆变器到货 20台 总量 20 台

理	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

工	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

作	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
---	-------------	-----------

情	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
---	----------------	----------

况	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
---	------------	----------

组件到货3636块	总量12048块
-----------	----------

安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。施工器具检查符合要求。

施工单位	施工内容
------	------

浙江阳明电力建设有限公司	今日现场施工人员约23人 组件吊装 电缆沟施工及设备基础施工。
--------------	---------------------------------

其它 无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。

记录人:杨铃铃

审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/09/09
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	唐剑
现场照片				
描述	组件吊装		组件分散	
现场照片				
描述	设备基础验槽		电缆井施工检查	