

监 理 日 志

日期：2023 年 09月14日

星期：四

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

天气：多云

气温：24～30℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查组件安装质量，符合设计及规范要求。	
	进度情况：屋面吊装光伏基础水泥墩84拖共1008个安装90%，光伏支架安装完成70%，桥架安 装90%，逆变器安装100%，组件安装10%。	
	材料进场情况：	逆变器到货6台 总量6 台
	水泥墩到货0.8MWp	总量0.8MWp
	支架到货0.8MWp	总量0.8MWp
	桥架到货0.8MWp	总量0.8MWp
	中压、边压块到货 0.8MWp	总量0.8MWp
	直流线到货0.8MWp	总量0.8MWp
	组件到货0.8MWp	总量0.8MWp
	接地圆钢0.8MWp	总量0.8MWp
安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明	今日现场施工人员约6人。组件安装。
	电力建设 有限公司	
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目	巡检日期	2023/09/14
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	张小栋
现场照片			
描述	组件安装		