

监 理 日 志

日期：2023 年 09月02日

星期：六

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

天气：多云

气温：25~30℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查光伏基础水泥墩摆放位置，符合设计及规范要求。	
	进度情况：屋面吊装光伏基础水泥墩32拖共384个，光伏支架吊装至屋面。	
监 理 工 作 情 况	材料进场情况： 逆变器到货6台	总量6台
	水泥墩到货0.8MWp	总量0.8MWp
	支架到货0.8MWp	总量0.8MWp
	桥架到货0.8MWp	总量0.8MWp
	中压、边压块到货 0.8MWp	总量0.8MWp
安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。施工器具检查符合要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约8人。25T吊车一台，3T叉车一台，吊车光伏基础水泥墩及光伏支架吊装及分散，光伏支架进场卸货。
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人:姜旭		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目	巡检日期	2023/09/02
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	张小栋
现场照片			
描述	光伏基础水泥墩搬运	支架进场卸货	