

监 理 日 志

日期：2023 年 09月22日

星期：五

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

天气：阴

气温: 20~26℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查组件MC4插头制作安装质量，符合设计及规范要求。检查清洗水管及支架安装情况。	
	进度情况：屋面吊装光伏基础水泥墩安装100%，光伏支架安装完成98%，桥架安装90%，逆变器安装100%，组件安装75%，直流电缆完成75%，接地圆钢完成100%，清洗水管完成100%。	
	材料进场情况：	逆变器到货6台 总量6 台
		水泥墩到货0.8MWp 总量0.8MWp
		支架到货0.8MWp 总量0.8MWp
		桥架到货0.8MWp 总量0.8MWp
		中压、边压块到货 0.8MWp 总量0.8MWp
		直流线到货0.8MWp 总量0.8MWp
		组件到货0.8MWp 总量0.8MWp
施 工 情 况		接地圆钢0.8MWp 总量0.8MWp
		清洗水管 0.8MWp 总量0.8MWp
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。	
其 它 事 项	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约4人。清洗水管安装，支架安装，组件MC4插头制作安 装。
记录人:姜旭		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目		巡检日期	2023/09/22	
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	张小栋	
现场照片					
描述	组件MC4插头制作安装		支架安装		
现场照片					
描述	清洗水管安装				