

监 理 日 志

日期：2023 年 09月24日

星期： 日

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

天气：多云

气温: 24~31℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查组件安装及直流电缆敷设质量，符合设计及规范要求。检查交流电缆型号规格情况。	
	进度情况：屋面吊装光伏基础水泥墩安装100%，光伏支架安装完成100%，桥架安装90%，逆变器安装100%，组件安装95%，直流电缆完成85%，接地圆钢完成100%，清洗水管完成100%。	
	材料进场情况：	
	逆变器到货6台	总量6台
	水泥墩到货0.8MWp	总量0.8MWp
	支架到货0.8MWp	总量0.8MWp
	桥架到货0.8MWp	总量0.8MWp
	中压、边压块到货 0.8MWp	总量0.8MWp
	直流线到货0.8MWp	总量0.8MWp
	组件到货0.8MWp	总量0.8MWp
	接地圆钢到货0.8MWp	总量0.8MWp
	清洗水管到货 0.8MWp	总量0.8MWp
	并网柜到货0.8MWp	总量0.8MWp
	交流电缆到货0.8MWp	总量0.8MWp
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。	
	施工单位	施工内容
	浙江阳明电力建设有限公司	今日现场施工人员约4人，3.5T叉车1台。组件安装，直流电缆敷设、交流电缆进场卸货。
其它事项		
记录人:姜旭		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目	巡检日期	2023/09/24
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	张小栋
现场照片			
描述	组件安装	直流电缆敷设	
现场照片			
描述	交流电缆进场卸货		