

监 理 日 志

日期：2023 年 09月27日

星期：三


工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

天气：晴

气温: 24~30℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查并网柜交流电缆终端制作安装质量，符合设计及规范要求。检查直流电缆跨接线安装情况。	
	进度情况：屋面吊装光伏基础水泥墩安装100%，光伏支架安装完成100%，桥架安装100%，逆变器安装100%，组件安装100%，直流电缆完成100%，接地圆钢完成100%，清洗水管完成100%，交流电缆敷设完成100%，并网柜安装完成100%。	
	材料进场情况：	逆变器到货6台 总量6台
		水泥墩到货0.8MWp 总量0.8MWp
		支架到货0.8MWp 总量0.8MWp
		桥架到货0.8MWp 总量0.8MWp
		中压、边压块到货 0.8MWp 总量0.8MWp
		直流线到货0.8MWp 总量0.8MWp
		组件到货0.8MWp 总量0.8MWp
		接地圆钢到货0.8MWp 总量0.8MWp
		清洗水管到货 0.8MWp 总量0.8MWp
		并网柜到货0.8MWp 总量0.8MWp
		交流电缆到货0.8MWp 总量0.8MWp
安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约4人，。并网柜交流电缆终端制作安装，交流电缆敷设，直流电缆跨接线安装。
其它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目	巡检日期	2023/09/27
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	张小栋
现场照片			
描述	交流电缆敷设	交流电缆吊装	