

监 理 日 志

日期：2023 年 09月28日

星期：四

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

天气：晴

气温: 24~31℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查逆变器交流电缆终端制作安装质量，符合设计及规范要求。检查桥架盖板安装情况。	
	进度情况：屋面吊装光伏基础水泥墩安装100%，光伏支架安装完成100%，桥架安装100%，逆变器安装100%，组件安装100%，直流电缆完成100%，接地圆钢完成100%，清洗水管完成100%，交流电缆敷设完成100%，并网柜安装完成100%。	
	材料进场情况：	逆变器到货6台 总量6 台
		水泥墩到货0.8MWp 总量0.8MWp
		支架到货0.8MWp 总量0.8MWp
		桥架到货0.8MWp 总量0.8MWp
		中压、边压块到货 0.8MWp 总量0.8MWp
		直流线到货0.8MWp 总量0.8MWp
		组件到货0.8MWp 总量0.8MWp
		接地圆钢到货0.8MWp 总量0.8MWp
施 工 情 况	施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。	
	施工单位	施工内容
	浙江阳明电力建设有限公司	今日现场施工人员约4人。逆变器交流电缆终端制作安装，桥架盖板安装。
其它事项		
记录人:姜旭		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目	巡检日期	2023/09/28
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	张小栋
现场照片			
描述	交流电缆终端制作	桥架盖板安装	