

监 理 日 志

日期：2023 年 09月05日

星期：二

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

天气：阴

气温: 25~30℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查光伏基础水泥墩位置及防水卷材敷设情况，符合设计及规范要求。	
	进度情况：屋面吊装光伏基础水泥墩84拖共1008个，光伏支架吊装至屋面散料。	
	材料进场情况：	逆变器到货6台 总量6台
		水泥墩到货0.8MWp 总量0.8MWp
		支架到货0.8MWp 总量0.8MWp
		桥架到货0.8MWp 总量0.8MWp
		中压、边压块到货 0.8MWp 总量0.8MWp
		直流线到货0.8MWp 总量0.8MWp
		组件到货0.8MWp 总量0.8MWp
		安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。施工器具检查符合要求。
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约6人。上午下雨无人施工，光伏基础水泥墩搬运安装。
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人:姜旭		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目	巡检日期	2023/09/05
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	张小栋
现场照片			
描述	光伏基础水泥墩子搬运安装		