

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 21 星期 四	气候	多云	气温	1-11℃
监理单位 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求	材料进场： 汇集站设备到货				
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:85 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 6#箱变基础钢筋绑扎、60#箱变基础垫层支模，3/7 灰土回填。 二、汇集站及储能工程： 1. 电缆沟钢筋模板施工。 2. 35KV1#配电室室外电缆沟钢筋施工。 3. A-B 段边坡施工、电气设备吊装安装。 4. 主控楼外墙保温施工、构架区回填压实。 5. 配套储能区静载荷实验。 三、送出线路： 1. 送出线路 G3 塔基基础浇筑、G6 塔基基础开挖，铁塔组立 G24 完成 80%。 四、集电线路： 1. CDN3, FN4, EFN21, IN6 支模完成。				
监 理 日 作 今 工 内 容	1. 集电线路接地沟开挖检查，基础支模巡视。 2. 光伏区 24#箱变开挖旁站、3/7 灰土回填检查，6#箱变基础钢筋绑扎、60#箱变基础垫层支模检查。 3. 汇集站电缆沟钢筋施工巡视。 4. 汇集站储能桩基静载荷实验巡视检查，汇集站主控楼地板砖施工巡视。 5. 送出线路 G3 塔基基础验收，送出线路 G24 铁塔组立安全巡视，G6 塔基基础开挖巡视检查。 6. 今日汇集站电气一次进行设计交底。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站构架区回填压实
拍摄时间: 2024.11.21
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司

天气: 雾 0°C
地点: 永靖县·方台村
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

构架区回填压实



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站构架、设备安装
拍摄时间: 2024.11.21
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司

天气: 雾 0°C
地点: 永靖县·方台村
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

设备吊装安装



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 送出线路G3塔基钢筋隐蔽验收
拍摄时间: 2024.11.21
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司

天气: 阴 9°C
地点: 兰州市西固区·109国道
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

送出线路 G3 塔基钢筋隐蔽验收



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站主控楼二层地板砖施工
拍摄时间: 2024.11.21
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司

天气: 阴 9°C

汇集站主控楼地板砖验收



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 送出线路G3塔基钢筋隐蔽验收
拍摄时间: 2024.11.21
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司

天气: 阴 9°C
地点: 兰州市西固区·109国道
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

送出线路 G3 塔基钢筋隐蔽验收



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站电气设计交底
拍摄时间: 2024.11.21
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司

天气: 阴 9°C
地点: 永靖县·兴园路
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站电气设计交底