

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 24 星期 天	气候	小雪	气温	-8-2℃
监理人员 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求			材料进场：		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:85 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区未施工。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 电缆沟钢筋模板施工。 2. 边坡 C-D 段边坡施工完成 3% 3. 35kV 开关柜母排安装完成 100% 35kV 开关柜小母线安装完成 25%，35kV 低压侧隔离开关附件安装及调整完成 70%，330kV 电压互感器及避雷器安装完成 75%，1#、2#SVG 网门安装完成 35%。 三、送出线路： 1. 送出线路基础开挖 G6 完成 87%，G8 完成 40%,铁塔组立 G24 完成。 四、集电线路： 1. EFN13 浇筑完成。				
监 理 日 作 今 工 内 容	1. 集电线路 GHN13#塔基基坑验收。 2. 签署施工资料。 3. 电缆沟钢筋模板施工巡视检查。 4. 汇集站电气施工监理人员巡视检查。 5. 送出线路 G24 铁塔组立安全巡视，G6、G8#塔基基础开挖巡视检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



集电线路基坑验收



集电线路基坑验收



汇集站电气施工



汇集站电气施工



送出线路塔基基础开挖



送出线路塔基基础开挖