

# 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024年 11月 29 星期 五	气候	多云	气温	-5-5℃
监理单位 动态：4人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求		材料进场：			
施工方人员动态：主要管理人员：10人，施工人员：85人，全站仪1台，水准仪1台，GPS测量仪1台，满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机2台，装载机3台，自卸车5台，洒水车1台，打桩机4台，夯实机4台，压路机1台满足施工现场要求。					
施工进度情况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 A30-5 支架安装，A16 箱变基础开挖，A11 箱变基础筏板钢筋绑扎，50#箱变基础开挖施工。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 电缆沟钢筋模板施工。 2. 边坡 C-D 段边坡施工完成 2% 3. 汇集站主控楼地板砖、墙砖施工。 4. 1#、2#SVG 接地制作安装、设备底座焊接完成 50%；35kV 互隔离开关及断路器安装 40%；35KV 高压开关柜并柜 45%；330KV 设备区避雷器互感器安装 50%；母线支柱底座焊接 30%；HGIS 套管安装 40%。 三、送出线路： 1. 送出线路基坑开挖 G8 完成 100%，G2 完成 60%，铁塔地面组装 G3 完成 50%，G6#塔基基础浇筑完成。 四、集电线路： 1. ABN26 绑扎钢筋完成 50%，DN5 绑扎钢筋完成 100%。				
监理工作内容	1. 今日监理单位、总包单位人员对集电线路塔基基础浇筑前验收，对塔基接地沟进行验收，接地沟深度 800mm 符合设计要求，验收合格。 2. 汇集站主控楼地板砖、墙砖施工巡视检查。 3. 电缆沟钢筋模板施工巡视检查。 4. 汇集站电气施工监理人员巡视检查。 5. 送出线路 G6 塔基基础隐蔽验收，G3 铁塔吊装安全检查，G2#塔基基础开挖巡视。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌	总监签阅	胡斌		



集电线路接地沟隐蔽验收



集电线路接地沟隐蔽验收



集电线路接地沟隐蔽验收



集电线路接地沟隐蔽验收



集电线路钢筋笼施工



箱变开挖