

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 30 星期 六	气候	多云	气温	-5-5℃
监理单位 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求	材料进场：				
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:85 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 45#箱变基础挖土 45#箱变基础垫层支模；A30 支架安装 10 组，箱变基础垫层浇筑 5 个，箱变基础筏板浇筑 2 个，箱变基础筏板钢筋绑扎 3 个，箱变基础开挖回填 3 个。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 电缆沟钢筋模板施工。 2. 边坡 C-D 段边坡施工完成 2% 3. 汇集站主控楼地板砖、墙砖施工。 4. 1#、2#接地变接地制作安装、设备底座、网门焊接完成 40%；35kV 隔离开关、断路器及互感器接地制作安装 60%；HGIS 套管安装 15%；HGIS 设备安装及二次接线完成 20% 主控楼主控室主控桌组装 50%。 三、送出线路： 1. 送出线路基坑开挖 G2 完成 70%，铁塔组立 G25 完成 50%,G27 完成 40%。 四、集电线路： 1. ABN26 绑扎钢筋完成，DN5 浇筑完成。				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 今日监理单位、总包单位人员对集电线路塔基基础浇筑前验收，对塔基接地沟进行验收，接地沟深度 800mm 符合设计要求，验收合格。 2. 汇集站主控楼地板砖、墙砖施工巡视检查。 3. 汇集站配电室室内电缆沟浇筑前钢筋、模板验收，浇筑旁站，混凝土试块见证取样一组。 4. 汇集站电气施工监理人员巡视检查。 5. 送出线路 G25、G27 铁塔吊装安全检查，G2#塔基基础开挖巡视。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



电缆沟浇筑前验收



电缆沟浇筑前验收



电缆沟浇筑旁站



混凝土试块取样



集电线路接地沟验收



送出线路铁塔吊装