

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 02 星期 一	气候	多云	气温	-5-2℃
监理单位 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求	材料进场：				
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:75 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 45-46 箱变基础钢筋绑扎，。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 一层卫生间贴砖、门厅楼梯模板组立；墙体砌筑、构造柱模板组立。 2. 边坡 C-D 段边坡施工完成 4% 3. 基础、圈梁浇筑混凝土、墙体砌筑；站用变焊槽钢、墙体砌筑。 4. HGIS 设备安装完成 5%，330kV 电压互感器、避雷器接地制作及安装完成 100%，330kV 绝缘子串拼接完成 10%，35kV 接地变网门组立完成 100%；主控楼后台桌子组装完成 100%，SVG 设备连线制作及安装完成 100%，330kV 设备线夹开孔 40%；35kV 设备接地刷黄绿接地漆。 三、送出线路： 1. 送出线路基坑开挖 G2 完成，G5 完成 50%，铁塔组立 G25 完成,G27 完成 70%。 四、集电线路： 1. 绑扎钢筋 GN2 完成,ABN26 完成 50%。				
监 理 日 作 今 工 内 容	1. 今日监理单位、总包单位人员对光伏区箱变基础钢筋/模板进行验收检查，符合设计要求，验收合格。 2. 汇集站主控楼地板砖、墙砖施工巡视检查，电气施工监理人员巡视检查。 3. 汇集站设备到货开箱检查，汇集站高压升高坐绝缘试验旁站见证。 4. 送出线路铜绞线拉力实验、取样见证。 5. 送出线路 G25、G27 铁塔吊装安全检查，G2、G5#塔基基础开挖巡视。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



汇集站高压升高坐绝缘试验



汇集站高压升高坐绝缘试验



汇集站设备到货开箱检查



光伏区箱变钢筋/模板验收



箱变钢筋、模板施工验收检查



箱变钢筋施工