

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 08 星期 六	气候	多云	气温	-7-4℃
监理人员 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求			材料进场:		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:75 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工：				
	一、光伏区：				
	1. 光伏区 A30 支架安装 10 组，A16-2 光伏组件支架安装完成 8 组。				
	二、汇集站电气工程及储能工程：				
	1. 一层卫生间贴砖，楼梯间踏步贴砖；电缆沟安装支架，围墙墙体砌筑。				
监 理 工 作 内 容	2. HGIS 设备安装完成 5%，35kV 设备接地刷黄绿接地漆完成 5%，330kV 绝缘子串拼接完成 10%，330kV 设备线夹开孔 5%；35kV 设备接地刷黄绿接地漆；主变吊装就为。				
	三、送出线路：				
	1. 送出线路 G7 基坑钢筋笼绑扎 20%，G56#、G57#升压站门架导线展放；G23 — G21 飞绳子，G19 挂绝缘子，G18 打拉线，进张力场。				
	四、集电线路：				
	1. EFN17, EFN18 焊接地。				
检查发现问题及处理措施	1. 今日监理部组织总包单位对汇集站、光伏区现场及生活区进行安全检查。				
	3. 汇集站主控楼地板砖、墙砖施工巡视检查；汇集站绝缘子安装。				
	4. 送出线路铁塔架线巡视，基础钢筋笼绑扎施工巡视检查。				
	5. 今日监理部、总包单位对送出线路塔基基础验收，集电线路接地沟验收。				
协调内容或其他	巡视检查工地未见异常情况				
	无				
记录人		高治斌		总监签阅	
				胡斌	

	
送出线路塔基基础验收	集电线路接地沟验收
	
安全检查	