

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 09 星期 天	气候	多云	气温	-7-4℃
监理单位 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求	材料进场：				
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:75 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 A30 支架安装 10 组，A16-6 支架安装完成 30 组；箱变基础支模、钢筋绑扎。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 一层卫生间贴砖，楼梯间踏步贴砖；电缆沟安装支架，围墙墙体砌筑。 2. HGIS 设备安装完成 5%，35kV 设备接地刷黄绿接地漆完成 5%，330kV 绝缘子串拼接完成 10%，330kV 设备线夹开孔 5%；35kV 设备接地刷黄绿接地漆；主变吊装就为。 三、送出线路： 1. 送出线路 G7 基坑钢筋笼绑扎 60%；G56#、G57#升压站门架导线展放。 四、集电线路： 1. EFN17, EFN18 焊接地。				
监 理 日 作 今 工 内 容	1. 汇集站电气设备安装巡视基础，绝缘子、构架铜牌安装检查。 3. 汇集站主控楼地板砖、墙砖施工巡视检查。 4. 送出线路铁塔架线巡视，基础钢筋笼绑扎施工巡视检查。 5. 光伏区箱变基础钢筋施工巡视。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



汇集站电气施工

汇集站构架设备安装



支架安装

箱变基础钢筋施工

