

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 13 星期 五	气候	阴	气温	-9-1℃
监理单位 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求	材料进场：				
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:75 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 A30 支架安装 8 组，A16-6 支架安装完成 5 组。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 一层卫生间贴砖，楼梯间踏步贴砖；电缆沟安装支架，围墙墙体砌筑。 2. HGIS 设备安装完成 5%，35kV 设备接地刷黄绿接地漆完成 5%，330kV 绝缘子串拼接完成 10%，330kV 设备线夹开孔 5%；35kV 设备接地刷黄绿接地漆；主变吊装就为。 三、送出线路： 1. 送出线路 G2、G7#塔基基础浇筑完成；G56#、G57#升压站门架导线展放。 四、集电线路： 1. EFN21、IN5 焊接地。				
监 理 日 作 今 工 内 容	1. 今日监理部、总包单位对集电线路接地沟、接地验收。 2 今日永靖县领导莅临项目现场检查指导工作。 3. 今日家里不组织总包单位安全专职人员对汇集站临时用电进行检查安全隐患排查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



集电线路接地沟、接地验收



临时用电检查



集电线路接地沟、接地验收



临时用电检查



永靖县领导至项目检查



永靖县领导至项目检查